

Vedligeholdelsesplan for A/B Østerhøj, Kolding

Revideret 5. september 2026

Afsluttet					
Projekt	Pris	Beslutte t	Planlagt til:	Udført	"Tov-holder"
Udskifte alle vinduer og store vinduespartier	400.000	2009	2010	10.08.2012	JR
Udskiftng af alle varmeunits	352.000	2014	2015/2016	2016	Alle
Renovering og udbygning af 2 containerpladser.	36.000	Maj 2017	Sommer 2017	20.11.2017	IMN
Ny asfaldbelægning NCC	220.000	20.5.2019	Sommer 2019	09.08.2019	JR/BKP
Tagene afrenses og males 3 gange	262.000	25.3.2020	Sommer 2021	2021	PHP
Opsætning af ekstra skur til græsklipperen	45.000	26.07.2022	Forår 2023	Oktober 2023	JR/PHP
Pleje af støjvolden	35.000		Gennemført	Februar 2025	PHP
Udskiftning af tagrender og alu på stern	324.000	24.6.2025	Udføres august 2025	oktober 2025	PGN
Revneforsejling af vejene	33.000	22.06,2026	Udføres sept. 2026	Sep. 2026	PGN
Planlagte					
Udskifte plankeværk mellem frugttræer og nr. 6.			Afventer fra nr. 6		